

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161603 00745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	En Ejecución	2016	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00
MOR161603 00745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-02/16	En Ejecución	2016	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$684,656	\$684,656	56.06	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00
MOR161603 00745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-03/16	En Ejecución	2016	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$1,450,439	\$1,450,439	39.77	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	60.00
MOR161603 00745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-04/16	En Ejecución	2016	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$8,535,742	\$8,535,742	\$8,535,742	92.70	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00
MOR161603 00745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-05/16	En Ejecución	2016	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$537,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00
MOR161603 00745164	Readequación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-06/16	En Ejecución	2016	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$667,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR161603 00745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-07/16	En Ejecución	2016	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR161604 00818165	Construcción De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-16	En Ejecución	2016	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR161604 00818210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Alvaro Obregon (Antes Juan Xixitla) Col. Ampliación Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-16	En Ejecución	2016	\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,114,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR161604 00818247	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	En Ejecución	2016	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR161604 00818289	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Otilio Montaña, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	En Ejecución	2016	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$442,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR161604 00818349	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-11/16	En Ejecución	2016	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$640,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR161604 00818367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Felipe Neri, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	En Ejecución	2016	\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$510,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			
Id. del Proy	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161604 00818406	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-13/16	En Ejecución	2016	\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,180,480	\$3,180,480	\$3,180,480	\$979,604	99.78	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR161604 00818428	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-12/16	En Ejecución	2016	\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	100.00	\$0	Otros	300	0.00	95.00
MOR161604 00818451	Construccion De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-LPN-FORTALEC-01/16	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$6,897,831	\$6,897,831	69.01	\$0	Otros	1,200	0.00	70.00
MOR161604 00818463	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ayoxustla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,132,163	\$1,132,163	99.40	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

**Observaciones**

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: .

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: .

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: .

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

**Observaciones**

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: /  
Registro: . - SISTEMA: Pasa al  
siguiente nivel.