

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200513945	Techumbre Del Jardín De Niños Nicolás Bravo En La Colonia El Polvorin Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPPA-RG23-FSCE-01/15	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$487,172	\$487,172	\$487,172	\$484,584	\$484,584	\$484,584	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300566461	Construcción De Techumbre Tipo Iniecn En El Cobame 04 En La Colonia Casasano, Municipio De Cuautla, Estado De Morelos	CUAU-SDUOSPPA-RG23-FSCE-02/15	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,745,006	\$1,745,006	\$1,745,006	\$1,711,846	\$1,711,846	\$1,711,846	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621296	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Ciprés, De La Col. El Polvorin	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-05/15	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,658,507	\$1,623,170	\$1,623,170	\$1,623,170	\$1,527,519	\$1,527,519	\$1,527,519	94.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
MOR15150400621310	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Del Centinela, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-03/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,676,358	\$3,598,132	\$3,598,132	\$3,598,132	\$2,196,470	\$2,196,470	\$2,196,470	61.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Artesinos De Asturias, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-09/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,611,121	\$1,572,621	\$1,572,621	\$1,572,621	\$936,061	\$936,061	\$936,061	59.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621328	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio, De La Col. Paraíso	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-12/15	Morelos	Cuautla	Colonia el Paraíso	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,796,716	\$1,682,659	\$1,682,659	\$1,682,659	\$1,539,986	\$1,539,986	\$1,539,986	91.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AJUSTE DE MONTO / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621331	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Del Ejido, De La Col. Plan De Ayala	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-04/15	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,410,997	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,425,765	\$3,425,765	\$3,425,765	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AJUSTE DE MONTO / Física: META REAL / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621333	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Abrigo, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-10/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,425	\$1,955,707	\$1,955,707	\$1,955,707	\$891,601	\$891,601	\$891,601	45.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400621339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, De La Col. Itzacihual	CUAU-SDUOSPPA-OP-RG23-FSCE-08/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,100	\$1,337,219	\$1,337,219	\$1,337,219	\$1,241,583	\$1,241,583	\$1,241,583	92.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AJUSTE DE MONTO / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200675101	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Barrera-3233	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-02/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$521,597	\$505,088	\$505,088	\$505,088	\$501,961	\$501,961	\$501,961	99.38	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO, ESTIM 1 Y EST 2. / Física: TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200675858	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rosalío Mendoza -3234	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-01/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$670,403	\$650,526	\$650,526	\$650,526	\$646,600	\$646,600	\$646,600	99.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO, ESTIM 1 Y EST 2. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693452	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorin Narciso Mendoza Peña Flores Vicente Guerrero Y Calderon De Cu.	148789	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,405,287	\$3,193,333	\$3,193,333	\$3,193,333	\$3,193,333	\$3,193,333	\$3,193,333	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: NUESTRA APORTACION QUEDO COMO SE ESTA REPORTANDO YA QUE HUBO REDUCCION DE METAS. / Física: COLECTORES Y 1,162.86 M / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTC-01/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,180,149	\$12,180,149	\$12,180,149	99.40	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIONES 1, 2, 3 Y 4 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Progra ma Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein tegr o		Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$684,656	\$684,656	\$684,656	56.06	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Fisica: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION DE LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-03/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$1,450,438	\$1,450,438	\$1,450,438	39.77	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	20.00	Financiera: ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-04/16	Morelos	Cuautla	Casaasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$2,762,355	\$2,762,355	\$2,762,355	30.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-05/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$537,684	\$537,684	\$537,684	58.23	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745164	Readequación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-06/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$667,106	\$667,106	\$667,106	67.70	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIM IENTO-07/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,683	\$1,921,683	\$1,921,683	63.75	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781713	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Seis De Septiembre Colonia Tierra Larga Municipio De Cuautla Morelos - 330928	330928	Morelos	Cuautla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	40.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781714	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre 351684	351684	Morelos	Cuautla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	444	0.00	85.00	Financiera: COSTO REAL \$5,794,317.25 EJECUTADO POR LA CEA, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781716	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Municipio De Cuautla - 330291	330291	Morelos	Cuautla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URBANIZACION CUAUTLA-CEA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,000	\$49,000	\$49,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	338	0.00	90.00	Financiera: COSTO REAL 490,000 EJECUTADO POR CDI, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781717	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AGUA Y SANEAMIENTO CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,474,513	\$4,474,513	\$4,474,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	344	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADO POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, LA CUAL NO HA REPORTADO A ESTE MUNICIPIO SUS AVANCES. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progrma Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300781718	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Biznaga Uno Municipio De Cautla - 330386	330386	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272	0.00	92.00	Financiera: COSTO REAL \$1,785,000 EJECUTADO POR CDI, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782378	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad Paraíso Trinchera - 358761	358761	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$1,281,090	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782379	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Margaritas - 361320	361320	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$332,494	\$332,494	\$332,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	70.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782380	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	431	0.00	10.00	Financiera: COSTO REAL \$1,029,972.54 EJECUTADO POR LA CEA, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Física: NO SE CUENTA CON REPORTE DE CEA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782381	Construcción De Drenaje Sanitario De La Preparatoria Cautla - 358484	358484	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$660,826	\$660,826	\$660,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782382	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Patzcuaro - 358351	358351	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$109,617	\$109,617	\$109,617	\$109,617	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	10.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: .
MOR16160300782383	Construcción De Obras De Electrificación En Varias Colonias Del Municipio De Cautla Morelos - 357630	357630	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	770	100.00	0.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML Y ADEMÁS 2 TRANSFORMADORES / Registro: .
MOR16160300782384	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Teteclingo - 357505	357505	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$526,234	\$526,234	\$526,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	0.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782385	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358558	358558	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,080	\$49,080	\$49,080	\$49,080	\$1,160	\$1,160	\$1,160	2.36	\$0	Otros	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782386	Pavimentación Calle Veintiuno De Agosto - 350371	350371	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	\$204,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782387	Construcción De Red De Agua Potable Para La Reparatória Cuautla - 358647	358647	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$540,040	\$540,040	\$540,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: .
MOR16160300782388	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Álamos Daniel Jahn Tres De Noviembre Conformidad Unión Y Aralias - 350790	350790	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL CAPTURADO EN MIDS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782389	Pavimentación Calle Veinte De Noviembre - 350063	350063	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	\$312,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	351	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782391	Mejoramiento De Causas - 352477	352477	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: COSTO REAL \$600,000 EJECUTADO POR LA CEA, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300782392	Construcción De Techumbre De Jardín De Niños Enrique Pestalozzi - 353827	353827	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$860,846	\$860,846	\$860,846	\$855,778	\$855,778	\$855,778	99.41	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782393	Curso Para El Manejo Del Programa Civildad - 323140	323140	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: .
MOR16160300782394	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322848	322848	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SERVICIOS A LOS VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Progra ma Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein tegr o	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782395	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Nayarit - 328909	328909	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$4,589,660	\$4,589,660	\$4,589,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	960	100.00	30.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: LA MITAD DEL RECURSO ES HABITAT / Registro: .	
MOR16160300782396	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 322868	322868	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	\$16,414	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .	
MOR16160300782397	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero - 320226	320226	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .	
MOR16160300782398	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos 327956	327956	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300782399	Construcción De Drenaje Sanitario Del Colector Benito Juárez - 320411	320411	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,307	100.00	60.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL CAPTURADO EN MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300782400	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Niños Heroes Diez Y Seis De Septiembre Y Diez De Abril - 321077	321077	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	572	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR16160300782401	Curso Para El Manejo De Bitacora Electronica - 323098	323098	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRODIM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300782402	Adquisición De Software Y Hardware - 322971	322971	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRODIM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	\$282,865	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782403	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Lázaro Cárdenas - 335108	335108	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	166	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .	
MOR16160300782404	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Paredones - 313659	313659	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016		\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Progra ma Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782405	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Oaxaca De La Colonia Gabriel Tepepa - 287764	287764	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,443	\$179,443	\$179,443	99.83	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782406	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,735,520	\$1,735,520	\$867,760	\$867,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	70.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .
MOR16160300782407	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregon - 293429	293429	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,161,110	\$2,161,110	\$2,161,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL CAPTURADO EN MIDS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300782408	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo De Agua En Las Colonias Vicente Guerrero Y Petropesa Del Municipio De Cuautla Morelos - 287959	287959	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$269,178	\$269,178	\$269,178	30.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL CAPTURADO EN MIDS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300782409	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cempaxuchil Colonia Paraiso En El Municipio De Cuautla Morelos - 285464	285464	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$258,933	\$258,933	\$258,933	83.44	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782413	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Febrero - 325578	325578	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$333,922	\$333,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782414	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos 328007	328007	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .
MOR16160300782415	Curso Para Supervision De Obra - 323075	323075	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRODIM	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: .
MOR16160300782416	Curso De Actualización Del Manejo En El Sistema Compranet - 323055	323055	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRODIM	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782417	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 323015	323015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRODIM	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$265,212	\$199,845	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782418	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 360987	360987	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,273,439	\$1,273,439	\$1,273,439	\$1,273,439	\$1,273,439	\$1,273,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA EL REGISTRO A EFECTO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL REPORTE, CABE HACER MENCION QUE EN LOCALIZACION, LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A NUESTRO REGISTRO COMO SE CAPTURE EN MIDS, LO CUAL SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 10 DE ENERO A LA SHCP Y A GOB DEL EDO DE MOREL 9 DE ENERO DEL 9 DE ENERO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782419	Pavimentación Calle Olvido - 349572	349572	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	\$238,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782420	Construcción De Bardas Perimetrales De Varias Escuelas En El Municipio De Cuautla - 354449	354449	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	\$638,884	100.00	\$0	Otros	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300782421	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Piedras - 329405	329405	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$163,487	\$163,487	\$163,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	336	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782422	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 326891	326891	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$229,086	\$229,086	\$229,086	\$89,726	\$89,726	\$89,726	39.17	\$0	Metros lineales	200	100.00	45.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782423	Construcción De Red De Distribución Reforma Aptiaco Segunda Etapa De Tres Etapas - 86565	86565	Morelos	Cuautla	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782424	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Amates Col H Nacozari - 360672	360672	Morelos	Cuautla	Héroe de Nacozari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	90.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782425	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Pomarosa Colonia H Galeana Municipio De Cuautla - 356508	356508	Morelos	Cuautla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782426	Construcción De Descarga De Drenaje Sanitario De Jardín De Niños Batalla Cinco De Mayo Colonia H Galeana - 356829	356829	Morelos	Cuautla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MIDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782427	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Volcanes - 328178	328178	Morelos	Cuatutla	Colonia el Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$352,364	\$352,364	\$352,364	93.07	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO CAPTURADO EN LAS MDS. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782428	Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Ejercito Libertador - 329494	329494	Morelos	Cuatutla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782429	Construcción De Red De Atarjes En La Colonia Galeana Sur De Cuatutla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuatutla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,803,766	\$1,803,766	\$1,803,766	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	5.00	Financiera: EJECUTADO POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, LA CUAL NO HA REFORADO A ESTE MUNICIPIO SUS AVANCES. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuatutla - 330460	330460	Morelos	Cuatutla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATUTLA-CEA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	395	0.00	90.00	Financiera: COSTO REAL \$1,785,000 EJECUTADO POR CDI, AL MOMENTO NO HA ENVIADO REPORTE DE AVANCES. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782431	Construcción De Techumbre En El Cbtis No Retenta Y Seis Del Municipio De Cuatutla - 354114	354114	Morelos	Cuatutla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,202	100.00	97.00	Financiera: LA DIRECCION ANOTADA ES INCORRECTA / Física: LA DIRECCION QUE APARECE EN ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL CAPTURADO EN MDS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818165	Construcción De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-16	Morelos	Cuatutla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$346,724	\$346,724	\$346,724	97.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO, ESTIMACIONES 1 Y 2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Alvaro Obregón (Antes Juan Xixitla) Col. Ampliación Teteiccingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-16	Morelos	Cuatutla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,114,028	\$1,114,028	\$1,114,028	\$1,114,028	98.09	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818247	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuatutla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$205,732	\$205,732	\$205,732	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160400818289	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Otillio Montano, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuatutla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$222,726	\$222,726	\$222,726	\$222,726	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818349	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-11/16	Morelos	Cuatutla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$322,299	\$322,299	\$322,299	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Felipe Mexi, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	Morelos	Cuatutla	Eusebio Jauregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$681,384	\$660,703	\$660,703	\$660,703	\$340,351	\$340,351	\$340,351	51.51	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818405	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-13/16	Morelos	Cuatutla	19 de Febrero de 1912	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$1,593,740	\$1,593,740	\$1,593,740	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818428	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-12/16	Morelos	Cuatutla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: AULA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400818451	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-IRN-FORTALEC-01/16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$4,997,501	\$4,997,501	\$4,997,501	50.00	\$0	Otros	1,200	0.00	20.00	Financiera: ANTICIPO / Fisica: AUDITORIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818463	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ayoxustlia, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$569,518	\$569,518	\$569,518	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.