

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300745136	Rehabilitación de Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,180,149	\$12,180,149	\$12,180,149	99.40	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIONES 1, 2, 3 Y 4 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$684,656	\$684,656	\$684,656	56.06	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Canacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-03/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$1,450,438	\$1,450,438	\$1,450,438	39.77	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	20.00	Financiera: ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-04/16	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$2,762,355	\$2,762,355	\$2,762,355	30.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-05/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$537,684	\$537,684	\$537,684	58.23	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745164	Readequación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-06/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$667,106	\$667,106	\$667,106	67.70	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-07/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,683	\$1,921,683	\$1,921,683	63.75	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818165	Construcción De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$346,724	\$346,724	\$346,724	97.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO, ESTIMACIONES 1 Y 2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Alvaro Obregón (Antes Juan Xixitla) Col. Ampliación Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,114,028	\$1,114,028	\$1,114,028	98.09	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818247	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$205,732	\$205,732	\$205,732	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160400818289	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Otillio Montano, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$222,726	\$222,726	\$222,726	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818349	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emperador Montezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-11/16	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$322,299	\$322,299	\$322,299	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Felipe Mexi, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	Morelos	Cuatla	Eusebio Jauregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$681,384	\$660,703	\$660,703	\$660,703	\$340,351	\$340,351	\$340,351	51.51	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400818406	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-13/16	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$1,593,740	\$1,593,740	\$1,593,740	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818428	Construcción de Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-12/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: AULA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818451	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-LPI-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$4,997,501	\$4,997,501	\$4,997,501	50.00	\$0	Otros	1,200	0.00	20.00	Financiera: ANTICIPO / Física: AUDITORIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818463	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ayoxustla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$569,518	\$569,518	\$569,518	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.