

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
MOR16160300745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-03/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-04/16	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-05/16	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745164	Readecuación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-06/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-07/16	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300781713	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Seis De Septiembre Colonia Tierra Larga Municipio De Cuatla Morelos - 330928	330928	Morelos	Cuatla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300781714	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre - 351684	351684	Morelos	Cuatla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300781716	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Municipio De Cuatla - 330291	330291	Morelos	Cuatla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300781717	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuatla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuatla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
MOR16160300781718	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Biznaga Uno Municipio De Cuautla - 330386	330386	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300782378	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad Paraiso Trinchera - 358761	358761	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782379	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Margaritas - 361320	361320	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782380	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782381	Construcción De Drenaje Sanitario De La Preparatoria Cuautla - 358484	358484	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782382	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Patzcuaro - 358351	358351	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782383	Construcción De Obras De Electrificación En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla Morelos - 357630	357630	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300782384	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tetelcingo - 357505	357505	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782385	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358558	358558	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016
MOR16160300782387	Construcción De Red De Agua Potable Para La Preparatoria Cuautla - 358647	358647	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782388	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Álamos Daniel Jahen Tres De Noviembre Conformidad Unión Y Aralias - 350790	350790	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782391	Mejoramiento De Causes - 352477	352477	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
MOR16160300782392	Construccion De Techumbre De Jardín De Niños Enrique Pestalozzi - 353827	353827	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016
MOR16160300782395	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Nayarit - 328909	328909	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782397	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero - 320226	320226	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782399	Construccion De Drenaje Sanitario Del Colector Benito Juarez - 320411	320411	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782400	Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Niños Heroes Diez Y Seis De Septiembre Y Diez De Abril - 321077	321077	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782403	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Lázaro Cárdenas - 335108	335108	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782404	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Paredones - 313659	313659	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782405	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Oaxaca De La Colonia Gabriel Tepepa - 287764	287764	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782406	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016
MOR16160300782407	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon - 293429	293429	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782408	Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo De Agua En Las Colonias Vicente Guerrero Y Pedregosa Del Municipio De Cuatla Morelos - 287959	287959	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782409	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Cempaxuchitl Colonia Paraiso En El Municipio De Cuatla Morelos - 285464	285464	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Ciclo Recurso
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
MOR16160300782413	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Febrero - 325578	325578	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782414	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 328007	328007	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016
MOR16160300782421	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Las Piedras - 325405	325405	Morelos	Cuatla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782422	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 326891	326891	Morelos	Cuatla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782424	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Los Amates Y Girasoles Col H Nacozari - 360672	360672	Morelos	Cuatla	Héroe de Nacozari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782425	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Pomarosa Colonia H Galeana Municipio De Cuautla - 356508	356508	Morelos	Cuatla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782426	Construccion De Descarga De Drenaje Sanitario De Jardín De Niños Batalla Cinco De Mayo Colonia H Galeana - 356829	356829	Morelos	Cuatla	Rancho la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782427	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Volcanes - 328178	328178	Morelos	Cuatla	Colonia el Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782428	Construccion De Drenaje Sanitario Del Callejon Ejercito Libertador - 329494	329494	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782429	Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuatla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16160300782430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460	330460	Morelos	Cuatla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160300782431	Construcción De Techumbre En El Cbtis No Setenta Y Seis Del Municipio De Cuautla - 354114	354114	Morelos	Cuatla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
MOR16160400818165	Construccion De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03- Morelos 16		Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818210	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Alvaro Obregon (Antes Juan Xixitla) Col. Ampliacion Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09- Morelos 16		Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818247	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818289	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Otilio Montaña, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818349	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-11/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818367	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818406	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-13/16	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16160400818428	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-12/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016
MOR16160400818451	Construccion De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-LPN-FORTALEC-01/16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016
MOR16160400818463	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ayoxustla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16170200903028	Construccion De Red De Drenaje Y Atarjeas De La Ampliacion 2 De La Colonia 3 De Mayo	LPN-FORFIN-16-01-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
MOR16170200903043	Pavimentacion De La Calle 16 De Septiembre, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-5-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
MOR16170200903048	Rehabilitacion De La Calle Independencia, Col. 3 De Mayo.	FORFIN-16-02-17	Morelos	Cuatla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16170200903055	Pavimentacion De La Calle Pomarosa, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-1-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016
MOR16170200903058	Construccion De Teatro Al Aire Libre, Col. Centro.	FORFIN-16-0817	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016
MOR16170200903060	Rehabilitacion Y Modernizacion Del Parque Plan De Ayala	FORFIN-16-04-17	Morelos	Cuatla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016
MOR16170200903754	Rehabilitacion De La Techumbre Del Mercado Plan De Ayala, Col. Plan De Ayala	FORFIN-16-09-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016
MOR17170200865837	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Diez De Abril - 43642	43642	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865838	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Jumiltepec - 45691	45691	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865839	Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Bosque Bosque Viejo Y Pinos - 44884	44884	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865840	Rehabilitacion Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 43499	43499	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865841	Construccion De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuatla Tlayecac Y Las Calles Tulipanes Jacarandas Bugambillas Y Tabachines - 45055	45055	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865842	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Ocho De Julio - 45676	45676	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865843	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 45581	45581	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Ciclo Recurso
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
MOR17170200865844	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa - 45461	45461	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865845	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Invernaderos Morelos Y Campo De La Cienega - 41489	41489	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865846	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alcanfores - 41479	41479	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865847	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Catorce De Febrero Y De Los Arbolitos - 41509	41509	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865848	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Flores Y Papayos - 57495	57495	Morelos	Cuatla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
MOR17170200865849	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Plan De Ayala - 47056	47056	Morelos	Cuatla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$510,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$8,535,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$537,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	\$676,337	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	444	0.00	0.00	Financiera: LO REFLEJADO SOLO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO, OBRA EJECUTADA POR CEA / Física: SE DESCONOCE / Registro: .
\$490,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Otros	338	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADA POR CDI LO REFLEJADO SOLO ES LA APORTACION MUNICIPAL / Física: POSTES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,474,513	\$894,903	\$894,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	344	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$1,260,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL EJECUTADO POR CEA / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,562,179	\$2,047,093	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	\$282,797	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	431	0.00	80.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO OBRA EJECUTADA POR CEAGUA / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	\$460,268	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	\$170,594	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$3,862,317	\$1,734,951	100.00	\$0	Otros	770	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	\$754,581	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$49,080	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	\$29,418	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: META: VEHICULO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$524,939	\$524,939	\$524,939	\$524,939	\$524,939	\$524,939	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,761,098	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL, EJECUCION A CARGO DE CEAGUA / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	\$2,033,598	100.00	\$0	Metros lineales	960	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	\$375,071	100.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	\$1,569,209	100.00	\$0	Metros lineales	1,307	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	\$427,932	100.00	\$0	Metros lineales	572	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	\$119,189	100.00	\$0	Metros lineales	166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	\$790,890	100.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	\$179,753	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,735,520	\$1,179,074	\$1,179,074	\$1,179,074	\$940,854	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	\$897,261	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: META: POZO / Registro: .
	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	\$310,326	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	\$319,991	\$319,991	\$319,991	\$319,991	\$319,991	\$319,991	100.00	\$0	Metros lineales	362	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	\$405,304	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE PAVIMENTACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	\$156,551	100.00	\$0	Metros lineales	336	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	\$299,086	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	\$414,506	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	\$141,732	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	\$49,384	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	\$378,588	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	\$180,547	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,803,766	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO, OBRA EJECUTADA POR CEAGUA / Fisica: / Registro: .
\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	395	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro: .
	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	\$1,766,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,202	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	100.00	\$0	Otros	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$6,897,831	100.00	\$0	Otros	1,200	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$504,177	\$504,177	\$504,177	8.41	\$0	Metros lineales	5,344	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,142,462	\$2,140,320	\$2,140,320	\$2,140,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$2,314,604	\$2,312,290	\$2,312,290	\$2,312,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,555,483	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,553,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,312,963	\$2,310,650	\$2,310,650	\$2,310,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: META: TEATRO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,278,503	\$3,275,225	\$3,275,225	\$3,275,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: META: PARQUE / Registro: .
\$1,403,898	\$1,402,494	\$1,402,494	\$1,042,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$824,720	\$824,720	\$824,720	\$824,720	\$824,720	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	659	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$173,295	\$173,295	\$173,295	\$173,295	\$173,295	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$1,133,872	\$1,133,872	\$1,133,872	\$1,133,872	\$1,133,872	\$660,350	100.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$2,004,529	\$2,004,529	\$2,004,529	\$2,004,529	\$2,004,529	\$694,188	100.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	1,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	306	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	\$799,651	\$799,651	\$799,651	\$799,651	\$799,651	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	587	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$978,760	\$978,760	\$978,760	\$978,760	\$978,760	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	562	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$437,743	\$437,743	\$437,743	\$437,743	\$437,743	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$151,466	\$151,466	\$151,466	\$151,466	\$151,466	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.