

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160300745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	#####	#####	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-03/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$510,116	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR16160300745161	Rehabilitación De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-04/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$9,207,850	\$8,535,742	100.00	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Física: / Registro: .
MOR16160300745163	CONSTRUCCION DE Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tullinagos)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-05/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300745164	Readecuación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-06/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-07/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$1,921,386	100.00	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781714	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre - 351684	351684	Morelos	Cuautla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	444	0.00	100.00	Financiera: IMPORTE APORTADO AL CEA / Física: / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781717	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,474,513	\$894,903	\$894,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	344	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR CEA, LO REPORTADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781718	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Biznaga Uno Municipio De Cuautla - 330386	330386	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	272	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL OBRA CEA / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR CEA, LO REPORTADO ES LA APORTACION MUNICIPAL

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160300782380	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	431	0.00	80.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL ACEA / Fisica: / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782391	Mejoramiento De Causas - 352477	352477	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL A LA CEA / Fisica: / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782406	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,735,520	\$1,179,074	\$1,179,074	\$1,179,074	\$940,854	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .
MOR16160300782407	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon - 293429	293429	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,161,110	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,072	100.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782429	Construccion De Reg De Atárjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuautla	Ampliación Galeana Rural Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,803,766	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES NUESTRA APORTACION, OBRA EJECUTADA POR CEAGUA / Fisica: / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460	330460	Morelos	Cuautla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	395	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES NUESTRA APORTACION, OBRA EJECUTADA POR CDI / Fisica: POSTES / Registro: .
MOR16160400818165	Construccion De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-Morelos 16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818210	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Alvaro Obregon (Antes Juan Xixitla) Col. Ampliación Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-Morelos 16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	100.00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818247	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	100.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR16160400818289	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Otilio Montaño, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	100.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR16160400818349	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-11/16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR16160400818367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR16160400818406	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-13/16	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	100.00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400818428	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-12/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	100.00	Otros	300	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .	
MOR16160400818451	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Cbtis 76.	CUAU-DGOP-LPN-FORTALEC-01/16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$6,897,831	100.00	Otros	1,200	0.00	90.00	Financiera: 9995001.02 / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400818463	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ayoxustla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	100.00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR16170200903028	Construcción De Red De Drenaje Y Atarjeas De La Ampliación 2 De La Colonia 3 De Mayo	LPN-FORFIN-16-01-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$504,177	\$504,177	\$504,177	\$0	8.41	Metros lineales	5,344	0.00	80.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903043	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-5-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,142,462	\$2,140,320	\$2,140,320	\$2,140,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: META REAL, POR ERROR SE CAPTURÓ LA META ANTERIOR. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16170200903048	Rehabilitacion De La Calle Independencia, Col. 3 De Mayo.	FORFIN-16-02-17	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,314,604	\$2,312,290	\$2,312,290	\$2,312,290	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .
MOR16170200903055	Pavimentacion De La Calle Pomarosa, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-1-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,555,483	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,553,927	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: META FINAL / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903058	Construccion De Teatro Al Aire Libre, Col. Centro.	FORFIN-16-08-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,312,963	\$2,310,650	\$2,310,650	\$2,310,650	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	800	0.00	0.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903060	Rehabilitacion Y Modernizacion Del Parque Plan De Ayala	FORFIN-16-04-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,278,503	\$3,275,225	\$3,275,225	\$3,275,225	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	800	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: META: PARQUE / Registro: .
MOR16170200903754	Rehabilitacion De La Techumbre Del Mercado Plan De Ayala, Col. Plan De Ayala	FORFIN-16-09-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,403,898	\$1,402,494	\$1,402,494	\$1,042,494	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: META FINAL / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200905086	Rehabilitacion De La Calle Pedregozo Y Josefa Ortiz De Dominguez	FORFIN-16-06-17	Morelos	Cuautla	Ampliación Iztaccihuatl	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,418,317	\$2,415,898	\$2,415,898	\$2,415,898	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	40.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .
MOR16170200905095	Rehabilitacion De La Calle Prolongacion Francisco Ayala	FORFIN-16-07-17	Morelos	Cuautla	Puxtla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,114,543	\$1,113,428	\$113,428	\$113,428	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200905312	Rehabilitacion De Los Baños Del Mercado Pablo Torres Burgos	FORFIN-16-10-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$630,466	\$629,828	\$629,828	\$629,828	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	500	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16170200905337	Pavimentacion De La Calle Guadalupe Victoria En La Colonia El Hospital	FORFIN-16-03-17	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,027,005	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200905338	Instalacion De Tuberia De 3 Pgdas Para Riego, Hidrante E Iluminacion Baja En Camellones De La Av. Reforma, Ira Etapa, Cuautla, Morelos	FORFIN-16-11-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,076,010	\$1,074,934	\$1,074,934	\$1,074,934	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	20.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905339	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruiz Cortínez, Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-PDR-01/17	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,708,299	\$1,705,111	\$1,705,111	\$1,705,111	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	2,365	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905340	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R. Gomez Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-PDR-02/17	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,780,310	\$2,775,648	\$2,775,648	\$2,775,648	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	3,867	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905341	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Barrera, Pipila Y Margaritas, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-DGOP-PDR-03/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,096,234	\$3,091,596	\$3,091,224	\$3,091,596	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	10.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905342	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Y Nicolás Bravo, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-DGOP-PDR-04/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,054,368	\$2,049,267	\$2,049,267	\$2,049,267	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170200905343	Construcción De Techumbre En El Conalep, Ubicado En La Colonia Eusebio Jauregui, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-PDR-05/17	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,468,481	\$1,468,481	\$1,468,481	\$1,468,481	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR17170200905344	Construcción De Techumbre En La Sec. No. 2 Cuitlahuac, Ubicada En La Colonia Otillio Montaña	CUAU-DGOP-PDR-06/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,369	\$1,540,369	\$1,540,369	\$1,540,369	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	600	0.00	70.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905345	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Citlalli, Ubicado En La Colonia Cuauhtemoc	CUAU-DGOP-PDR-07/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$901,057	\$901,031	\$901,031	\$901,031	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	300	0.00	75.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905426	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-PDR-08/17	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,571,443	\$1,571,443	\$1,571,443	\$1,571,443	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	500	0.00	40.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905427	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 25 De Diciembre, Ubicada En La Colonia 3 De Mayo	CUAU-DGOP-PDR-09/17	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,429,964	\$1,425,661	\$1,425,661	\$1,425,661	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	15.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905428	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Pinos Jacarandas, Ubicadas En La Colonia Tepeyac.	CUAU-DGOP-PDR-10/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,960,089	\$1,960,089	\$1,960,089	\$1,960,089	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905496	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2da Cerrada Del Calvario Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata	CUAU-DGOP-PDR-11/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,682,062	\$1,676,594	\$1,676,594	\$1,676,594	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	350	0.00	25.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200905497	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flor Silvestre Ubicada En La Colonia Paraíso	CUAU-DGOP-PDR-12/17	Morelos	Cuautla	Colonia el Paraíso	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$975,483	\$971,283	\$971,283	\$971,283	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .
MOR17170300932189	Construcción De Obras Complementarias Y De Rehabilitación En Las Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuauhtemoc Yoloxuchetl - 148605	148605	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$533,559	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	2,740	100.00	40.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR17170300953710	Rehabilitación De La Calle Cuauhtemoc En El Municipio De Cuautla, En El Estado De Morelos	CUAU-DGOP-PDR-13/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$890,100	\$888,534	\$888,534	\$888,534	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300953711	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Drenaje Sanitario De La Calle Limones Ubicada En La Colonia Otilio Montaño	CUAU-DGOP-PDR-14/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,112,228	\$3,108,697	\$3,108,697	\$3,108,697	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	260	0.00	40.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300953712	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Aldama Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-PDR-16/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$941,406	\$937,287	\$937,287	\$937,287	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	108	0.00	95.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: .
MOR17170300957498	Construcción Del Parque De La Colonia Gabriel Tepepa (Malena Lara) - 5567878 - 5128	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-02/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,432,912	\$2,400,870	\$2,400,870	\$2,400,870	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300957809	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Federal José Narez - 5290661 - 3451	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-03/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$851,468	\$838,614	\$838,614	\$838,614	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300958293	Construcción Del Parque De La Colonia 19 De Febrero	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-06/17	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,157,219	\$2,130,216	\$2,130,216	\$2,130,216	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170300958367	Construcción Del Parque De La Colonia Calderon (Ex Hacienda Calderon) Pertenece Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-01/17	Morelos	Cuautla	Calderón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,303,747		\$2,278,406						0.00	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300958880	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Francisco I. Madero, Pertenece Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-05/17	Morelos	Cuautla	Ampliación Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,796,900	\$1,774,051	\$1,774,051	\$1,774,051	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	50.00		Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Física: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300960107	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De La Colonia Las Cruces - 5339816 - 3801	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-04/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,612,981	\$1,592,145	\$1,592,145	\$1,592,145	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	75.00		Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Física: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300960990	Construcción Del Parque De La Colonia 2 De Mayo, Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-08/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,789,838	\$1,767,179	\$1,767,179	\$1,767,179	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	30.00		Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Física: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300961979	Construcción Del Parque De La Colonia El Polvorín	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-10/17	Morelos	Cuautla	Colonia Polvorín 18 de Septiembre 94	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,406,873	\$2,379,555	\$2,379,555	\$2,379,555	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	50.00		Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Física: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 155

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300963224	Construcción Del Parque De La Colonia Pablo Torres Burgos, Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-09/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,601,087	\$1,580,528	\$1,580,528	\$1,580,528	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170300969162	Rehabilitación Y Construcción De Puentes En Varias Colonias, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-PDR-15/17	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,450,664	\$1,450,612	\$1,450,612	\$1,450,612	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	3,000	0.00	10.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: LA META ES FUENTE / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300970740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre, Cuautla, Morelos En La Colonia El Hospital Del Mismo Municipio	CUAU-DGOP-LPN-PDR-17/17	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,945,000	\$4,816,582	\$4,816,582	\$4,816,582	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	500	0.00	15.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300970882	Rehabilitación De La Calle Guadalupe Victoria En La Ciudad De Cuautla Morelos (En La Colonia Cuautlixco Del Mismo Municipio)	CUAU-DGOP-LPN-PDR-18/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,451,085	\$5,302,408	\$5,302,408	\$5,302,408	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. / Fisica: / Registro: SE INFORMA A FIN DE CUMPLIR SIN CONTAR CON LO REAL DEBIDO A LOS EVENTOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.